АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ»

П Р И К А З

№ 01-01/079 от «15 » апреля 2025 г.

Об утверждении плана подготовки объектов АО «УТС»
от теплоисточника - котельной АО «Уралэлектромедь»
к отопительному сезону 2025-2026 гг

В целях своевременной и надлежащей подготовки тепловых сетей АО «УТС» от теплоисточника - котельной АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма к отопительному периоду 2025-2026г.г., во исполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г., в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки объектов АО «Управление тепловыми сетями» от теплоисточника - котельной АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма к отопительному периоду 2025-2026г.г.

2. Начальнику производственно-технического отдела Васильеву С.А. направить копию утвержденного Плана подготовки объектов АО «Управление тепловыми сетями» от теплоисточника - котельной АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма к отопительному периоду 2025-2026 гг. в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в адрес администрации ГО Верхняя Пышма и АО «Уралэлектромедь».

3. Офис-менеджеру отдела персонала Зотовой М.В. разместить План подготовки объектов АО «Управление тепловыми сетями» от теплоисточника - котельной АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма к отопительному периоду 2025-2026 гг не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения на официальном сайте АО «Управление тепловыми сетями».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Сторожилов

Согласовано:

Главный инженер А.В. Голотин

УТВЕРЖДЕН
приказом АО "Управление тепловыми сетями"
№ 01-01/079 от "15" апреля 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
_____ Н.В. Невструев
"___" _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
АО "Уралэлектромедь"
_____ А.М. Белоусов
"09" 04 2025г.

План подготовки объектов АО "Управление тепловыми сетями" от теплового источника - котельной АО "Уралэлектромедь" к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок выполнения мероприятия
1	Заключение Сервисного контракта на оборудование Измерительно-Вычислительного Комплекса	гл. 15 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 21.09.2025г.
2	Разработка и утверждение положения о диспетчерской службе	гл. 15 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
3	Обеспечение наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	ПП РФ № 808 от 08.08.2012	до 01.06.2025г.
4	Оформление, утверждение порядка (графика) ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям	п.2.7.10 - 2.7.13 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 15.08.2025г.
5	Обеспечение наличия договора на поставку теплоэнергоресурсов	п.9.3.25 № 2234 от 13.11.2024	до 01.09.2025г.
6	Обеспечение наличия утвержденных температурных графиков и режимных карт гидравлических режимов тепловых сетей	п.5.3.6, 6.2.1 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
7	Проверка наличия технологических, электрических схем, схем тепловых сетей, размещение при отсутствии обозначений основного и вспомогательного оборудования, араматуры в ЦТП в соответсвии со схемами	№ 2234 от 13.11.2024	до 01.09.2025г.
8	Организация и проведение проверки знаний (теплоэнергоустановки, электроустановки, газ, промышленная безопасность)	п. 2.3.14 - 2.3.15, п. 2.3.23 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, п.43-п.45 Правил № 811 от 12.08.2022, п.238 Правил №536 от 15.12.2020	до 15.09.2025г.
9	Организация и проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО, разработка программ противоаварийных тренировок и их проведение	ст.10 № 116 - ФЗ от 21.07.1997, п.2.3.48 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, п. 236 Правил № 536 от 15.12.2020	до 15.09.2025г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок выполнения мероприятия
10	Разработка и утверждение инструкций по эксплуатации теплоэнергоустановок, сетей согласно утвержденным перечням документации	п. 2.8.4, 12.9 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, Правила № 536 от 15.12.2020	до 01.09.2025г.
11	Разработка и утверждение инструкций по охране труда, порядка призводства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска, перечня работ по нарядам-допускам	Приказ Минтруда РФ №924 от 17.12.2020	до 01.09.2025г.
12	Разработка и утверждение ПМЛА	п. 15.4.3 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, ПП РФ № 1437 от 15.09.2020	до 01.09.2025г.
13	Проведение весенних и осенних осмотров зданий и сооружений с составлением актов	п. 3.3.4 - п. 3.3.8 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.08.2025г.
14	Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	п. 6.2.43 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
15	Ревизия устройств автоматизации и технологической защиты, диспетчеризации, охранно-пожарной сигнализации, электротехнических устройств с составлением актов	п. 5.3.31 - п. 5.3.52 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
16	Проведение поверки КИПиА, повторного осмотра приборов учета тепловой энергии	ч.4 ст.13 №102-ФЗ от 26.06.2008, №1034 от 18.11.2013	до 01.09.2025г.
17	Проведение испытаний на определение тепловых и гидравлических потерь, гидравлических испытаний с разработкой рабочих программ и составлением актов по итогам проведения	п. 6.2.32 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	В конце отопительного сезона 2024-2025г.г. при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха
18	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	п. 6.2.32 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	согласно утвержденному графику
19	Проведение промывки оборудования ЦТП, трубопроводов тепловых сетей, систем теплопотребления с составлением актов	п.5.3.37, 6.2.17, 6.2.18 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
20	Разработка и утверждение графиков, проведение планово - предупредительных работ, текущих осмотров оборудования и тепловых сетей с составлением актов выполненных работ	п.6.2 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь
21	Разработка и утверждение плана и проведение шурфовок тепловых сетей с составлением актов	п. 6.2.34-6.2.37 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	апрель-июль

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок выполнения мероприятия
22	Проведение ремонтых работ по результатам проведения испытаний и шурфовок с составлением актов выполненных работ	№115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь
23	Проведение ремонтых работ согласно утвержденному органом местного самоуправления плану ремонтных работ на 2025г.	№115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь

Согласовано:
Главный инженер АО "УТС" А.В. Голотин