УТВЕРЖДЕН
приказом АО "Управление тепловыми сетями"
№ 01-01/075 от "09" апреля 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
_____Н.В. Невструев
"__" _____2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный врач
ГАУЗ СО "ОДКБ"
_____О.Ю.Аверьянов
"04" 04 2025г.

План подготовки объектов АО "Управление тепловыми сетями" п. Ромашка от теплового источника - котельной ГАУЗ СО "ОДКБ" к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок выполнения мероприятия
1	Разработка и утверждение положения о диспетчерской службе	гл. 15 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
2	Обеспечение наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	ПП РФ № 808 от 08.08.2012	до 01.07.2025г.
3	Оформление, утверждение порядка (графика) ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям	п.2.7.10 - 2.7.13 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 15.08.2025г.
4	Обеспечение наличия договора на поставку теплоэнергоресурсов	п.9.3.25 № 2234 от 13.11.2024	до 01.09.2025г.
5	Обеспечение утвержденного температурного графика и режимной карты гидравлических режимов тепловых сетей	п.5.3.6, 6.2.1 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
6	Организация и проведение проверки знаний (теплоэнергоустановки, электроустановки, газ, промышленная безопасность)	п. 2.3.14 - 2.3.15, п. 2.3.23 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, п.43-п.45 Правил № 811 от 12.08.2022, п.238 Правил №536 от 15.12.2020	до 15.09.2025г.
7	Организация и проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента, разработка программ противоаварийных тренировок и их проведение	ст.10 № 116 - ФЗ от 21.07.1997, п.2.3.48 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, п. 236 Правил № 536 от 15.12.2020	до 15.09.2025г.
8	Разработка и утверждение инструкций по эксплуатации теплоэнергоустановок, сетей	п. 2.8.4, 12.9 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003, Правила № 536 от 15.12.2020	до 01.09.2025г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок выполнения мероприятия
9	Разработка и утверждение инструкций по охране труда, порядка призводства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска, перечня работ по нарядам-допускам	Приказ Минтруда РФ №924 от 17.12.2020	до 01.09.2025г.
10	Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	п. 6.2.43 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
11	Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь с разработкой рабочих программ и составлением актов по итогам проведения	п. 6.2.32 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	В конце отопительного сезона 2024-2025г.г. при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха
12	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	п. 6.2.32 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	согласно утвержденному графику
13	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с составлением актов	п.5.3.37, 6.2.17, 6.2.18 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	до 01.09.2025г.
14	Разработка и утверждение графиков, проведение планово - предупредительных работ, текущих осмотров оборудования и тепловых сетей с составлением актов выполненных работ	п.6.2 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь
15	Разработка и утверждение плана и проведение шурфовок тепловых сетей с составлением актов	п. 6.2.34-6.2.37 №115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	апрель-июль
16	Проведение ремонтых работ по результатам проведения испытаний и шурфовок с составлением актов выполненных работ	№115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь
17	Проведение ремонтых работ согласно утвержденному органом местного самоуправления плану ремонтных работ на 2025г.	№115 ПТЭТЭ от 24.03.2003	май-сентябрь

Согласовано:
Главный инженер АО "УТС" А.В. Голотин